



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO
SELLA GIUDICARIE, 25 AGOSTO 2021

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELL'AREA 2 - SERVIZIO TECNICO - PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE –

N. 077/2021

Prot.nr. 8504/I

OGGETTO: LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATA COLE A BREGUZZO E VIA
BONDAI RONCONE”.
APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE, DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E DEL QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA
COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA.

CODICE UNIVOCO UFFICIO UF2795

CODICE CUP:

G21C190001500005

CODICE CIG Impresa

80687877DA9

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

RESPONSABILE DELL'AREA 2 – SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che con propria determinazione del vicesegretario comunale nr. 184 dd. 17.10.2019 veniva:

- approvata a tutti gli effetti la perizia di spesa redatta dall'ufficio tecnico ai sensi dell'art. 52, comma 4, della L.P. n. 26/1993, dd. 4.10.2019, riguardante LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATA LE COLE A BREGUZZO E VIA BONDAI A RONCONE NEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE, concludente nell'importo di € 60.000,00 di cui € 46.344,23 per lavori compresi € 530,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 13.655,77 per somme a disposizione dell'amministrazione.

- prenotata la spesa di € 60.000,00 = € 50.000,00 = Missione 10 - Programma 5 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 – capitolo 10052.02.0035 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019, finanziato con contributo statale D.L. n. 34/2019 (decreto crescita); € 10.000,00 = Missione 10 - Programma 5 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 – capitolo 10052.02.0028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019, finanziato con il fondo per gli investimenti minori.

- impegnata agli stessi capitoli l'importo di € 30,00 relativo al versamento del contributo spettante all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1174 del 19.12.2018.

Il Vicesegretario comunale quale responsabile dell'Area 2 si impegnava a provvedere ai successivi adempimenti esecutivi.

- con propria determinazione nr. 191 dd. 24.10.2019 si è stabilito fra l'altro:

1. a seguito dell'effettuazione di un sondaggio tra 3 operatori economici per l'affidamento a cottimo fiduciario dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATA LE COLE A BREGUZZO E VIA BONDAI A RONCONE NEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE. - LOTTO CIG 8068787DA9 - CUP G21C19000150005, da eseguire in conformità degli elaborati di progetto redatti dall'ufficio tecnico comunale, di appaltare tali lavori alla Ditta Monfredini Marco, con sede a Sella Giudicarie, Breguzzo, Via Roma 35, iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Trento *per l'attività di installazione di impianti elettrici (dal 10.12.2002)*, REA n. 178979 dd. 29.10.2002, P.IVA 01805250220, con il ribasso del 22,972% pari all'importo di contratto di € 35.819,97 più IVA (essendo previsto il pagamento in un'unica soluzione previa certificazione della regolare esecuzione dei lavori non si applica l'ulteriore ribasso dello 0,75% per esonero dalla cauzione).

2. di impegnare la spesa pari a € 43.700,36 come di seguito: Missione 10 - Programma 5 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 - capitolo 10052.02.0035 (INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA), del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019, che presenta adeguata disponibilità riferita alla prenotazione di spesa già disposta con determinazione del vicesegretario comunale quale responsabile dell'Area 2 n. 184 dd. 17.10.2019 Protocollo n. 9299/I, sopra richiamata, finanziata con contributo statale D.L. n. 34/2019 (decreto crescita).

- con propria determinazione nr. 090 dd. 01.09.2020 si stabiliva fra l'altro di:

1. di approvare in linea tecnica la perizia di variante relativa ai LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATA COLE A BREGUZZO E VIA BONDAI A RONCONE" CUP: G21C19000150005 - LOTTO CIG 8068787DA9, come redatta dal tecnico comunale, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della L.P. n. 26/1993, costituita dagli elaborati tecnici richiamati in premessa ed evidenziante una previsione di spesa di € 60.000,00, di cui € 41.190,18 per lavori e € 18.809,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale.

2. di dare atto che la suddetta perizia di variante non comporta variazione di spesa rispetto all'importo iniziale di progetto ed all'impegno di spesa già prenotato a tal fine.

3. di impegnare la spesa e nello specifico l'incremento dell'importo del contratto con l'impresa affidataria dei lavori pari a Euro 5.370,21 + IVA 22% (fanno Euro 6.551,66), ricompreso all'interno del quadro economico di progetto, come segue:

per Euro 6.269,64 Missione 10 - Programma 5 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 - (capitolo 10052.02.0035 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, finanziato con contributo statale D.L. n. 34/2019 (decreto crescita);

per Euro 282,02 Missione 10 - Programma 5 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 (capitolo 10052.02.0028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, finanziato mediante Fondo Pluriennale Vincolato.

4. di autorizzare la firma dell'ATTO DI SOTTOMISSIONE (che evidenzia l'importo totale dei lavori compresi quelli relativamente alla perizia di variante - Euro 41.190,18) , sottoscrivendo il quale la Ditta si impegna ad accettare l'esecuzione delle variazioni e dei nuovi lavori , agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Capitolato speciale di appalto allegato al Contratto principale.

5. di precisare che la Ditta Monfredini Marco con sede a Sella Giudicarie (TN), impresa appaltatrice, viene incaricata di eseguire anche i maggiori lavori di cui alla presente perizia suppletiva di variante pari a netti Euro 5.370,21 + IVA al 22% e alla stessa viene concesso un termine suppletivo di 30 giorni. naturali e consecutivi rispetto al tempo stabilito dal contratto.

PROGETTO ESECUTIVO: perizia di spesa redatta dall'Ufficio Tecnico comunale in data 04.10.2019 ed approvata con deliberazione della Giunta comunale nr. 162 dd. 15.10.2019 e relativa determinazione del vicesegretario comunale nr. 184 dd. 17.10.2019.

SOMMA AUTORIZZATA: per effetto dell'aggiudicazione alla ditta MONFREDINI MARCO – Impianti elettrici con sede a Sella Giudicarie -con un ribasso del 22,972% sull'importo a base di gara, la somma autorizzata, era pari ad Euro 35.819,97 oltre all'IVA di legge.

TEMPO UTILE: ai sensi del "Foglio patti e Condizioni", i lavori dovevano compiersi in 60 giorni naturali e consecutivi scadenti il 14 dicembre 2019.

CONSEGNA DEI LAVORI: con verbale di 31 ottobre 2019 si procedeva alla consegna dei lavori alla Ditta Appaltatrice che li accettava senza alcuna riserva.

VARIANTE PROGETTUALE: con deliberazione Giunta comunale n. 102/2019 di data 27.08.2020 e successiva determinazione del Vicesegretario n. 090/2020 di data 01.09.2020, veniva approvata la variante progettuale di data 11.08.2020 comportante nuovi e maggiori lavori per un importo suppletivo pari ad Euro 5.370,21.= oltre all'IVA di legge.

SOMMA AUTORIZZATA: per effetto del contratto originario e dell'atto di sottomissione sottoscritto in data 04.09.2020 e delle relative assunzioni di spesa, la somma autorizzata è risultata essere pari ad Euro 41.190,18=.

SOSPENSIONI DEI LAVORI:

- è stata disposta la sospensione dei lavori con verbale di data 28.11.2019;

RIPRESA DEI LAVORI

- è stata disposta la ripresa dei lavori con verbale di data 10.09.2020;

PROROGHE CONTRATTUALI: è stata concessa la proroga contrattuale di 30 giorni necessaria per gli ulteriori lavori e per approvvigionare i nuovi materiali.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: come risulta dal verbale di data 30.09.2020, l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30.09.2020.

STATO FINALE: come risulta dall'elaborato di contabilità, i lavori eseguiti ammontano ad un importo netto di Euro 40.219,11= di cui Euro 530,80.= per oneri della sicurezza.

AVVISO AI CREDITORI: pubblicato in data 13.01.2021 prot.nr. 321/P per trenta giorni consecutivi senza opposizioni.

PAGAMENTI IN ACCONTO: è stato effettuato un pagamento in acconto corrispondente al 1° SAL per un importo netto di Euro 29.835,00= oltre all'IVA di legge.

CREDITO RESIDUO: il credito residuo dell'Appaltatore, ammonta ad **Euro 10.384,11=** oltre all'IVA di legge.

CONFRONTO TRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA:

la somma autorizzata è di	Euro	41.190,18
---------------------------	------	-----------

quella spesa come risulta dal conto finale è di nette	Euro	40.219,11
---	------	-----------

economia di spesa	Euro	971,07
-------------------	------	--------

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell'Appaltatore, il Tecnico per.ind.MADASCHI PIETRO, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore della regolarità dell'opera eseguita, ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 22.04.2021 con il quale ha certificato che i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATA COLE A BREGUZZO E VIA BONDAI RONCONE", sono stati regolarmente eseguiti per un ammontare complessivo netto di Euro 40.219,11 (quarantamila duecentodiciannove/11), e che il credito netto da liquidare alla Ditta MONFREDINI MARCO Impianti Elettrici con sede a Sella Giudicarie (TN) ammonta a complessivi Euro 10.384,11.- in quanto già pagato acconto per Euro 29.835,00.-.

Vista la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte acquisito agli atti in data 23.04.2021 prot.nr. 4005 dalla ditta Monfredini Marco di Sella Giudicarie.

Visto il DURC della ditta MONFREDINI MARCO (scadenza validità 07.12.2021).

Vista la dichiarazione resa da parte della ditta affidataria dei lavori di aver adempiuto nei confronti dei dipendenti gli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici, pervenuta al protocollo comunale in data 14.01.2021 al nr. 343/A.

Visto il certificato di regolare esecuzione dd. 22.04.2021.

Visto il quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori che evidenzia un importo complessivo di € 49.097,31.- di cui € 40.219,11.- per lavori e € 8.878,20.- per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, con un'economia di spesa di Euro 10.902,69.

Visti i pagamenti già effettuati.

Visto che è da effettuare il seguente pagamento (fattura elettronica):

- in data 14.01.2021 prot.nr.45, dalla ditta MONFREDINI MARCO, con sede a Sella Giudicarie (TN), che ha trasmesso la fattura elettronica n. FATTPA 3_21 del 14.01.2021, acclarante un importo complessivo di € 10.384,11 più I.V.A. 22% (€ 2.284,50), per complessivi € 12.668,61.-, a saldo delle lavorazioni effettuate dalla stessa;

Verificato che la spesa complessiva di € 12.668,61.-, trova copertura come di seguito: missione 10, programma 5, titolo 2, macro aggregato 2, (*capitolo 10052.02.0035 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE*), del bilancio esercizio finanziario 2021, dove esiste apposita e sufficiente disponibilità.

Verificata la regolarità della documentazione presentata e ritenuto di poter approvare la contabilità finale dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATA COLE A BREGUZZO E VIA BONDAI RONCONE", unitamente al certificato di regolare esecuzione dei lavori ed al quadro riepilogativo della spesa sostenuta.

Rilevata la propria competenza all'adozione della presente determinazione in ottemperanza a quanto stabilito con deliberazione del Commissario straordinario n. 19 del 08.03.2016 mediante la quale si è data attuazione all'organizzazione amministrativa del Comune di Sella Giudicarie delineata nel documento "Comune di Sella Giudicarie – La struttura organizzativa", approvato con "intesa" sottoscritta il 31 dicembre 2015 dai Sindaci dei Comuni di Roncone, Bondo e Lardaro e dal Commissario straordinario del Comune di Breguzzo.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 01.04.2021 e ss.mm. dichiarata immediatamente esecutiva, riguardante: Articoli 170 e 174 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. Approvazione del Documento unico di programmazione 2021-2023 e del Bilancio di previsione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e relativi allegati.

Visto il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) approvato con la deliberazione della Giunta comunale nr. 18 del 01.04.2021.

Vista la normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare la L.P. 10. 09.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, in particolare l'art. 126 (Funzioni dirigenziali e direttive);

Visto lo Statuto del Comune di Sella Giudicarie;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare la contabilità finale dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATA COLE A BREGUZZO E VIA BONDAI RONCONE", - come da documentazione richiamata in premessa, per l'importo di € 49.097,31.-, di cui € 40.219,11.- per lavori e € 8.878,20.- per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, con un'economia di spesa pari ad Euro 10.902,69.-

2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATA COLE A BREGUZZO E VIA BONDAI RONCONE”, acquisito agli atti in data 23.04.2021 prot.nr. 4004 con il quale il tecnico per.ind. MADASCHI PIETRO ha certificato che detti lavori sono stati regolarmente eseguiti.
3. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale.
4. Di liquidare e pagare l'importo di euro 12.668,61 la seguente fattura (fattura elettronica) pervenuta:
 - in data 14.01.2021 prot.nr.45, dalla ditta MONFREDINI MARCO, con sede a Sella Giudicarie (TN), che ha trasmesso la fattura elettronica n. FATTPA 3_21 del 14.01.2021, acclarante un importo complessivo di € 10.384,11 più I.V.A. 22% (€ 2.284,50), per complessivi € 12.668,61.-, a saldo delle lavorazioni effettuate dalla stessa;
5. Di imputare la spesa complessiva di € 12.668,61.-, come di seguito: missione 10, programma 5, titolo 2, macro aggregato 2, (*capitolo 10052.02.0035 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE*), del bilancio esercizio finanziario 2021, dove esiste apposita e sufficiente disponibilità.
6. Di rideterminare il contributo statale di cui al Decreto Legge n. 34/2019 (decreto crescita) in Euro 49.097,31.-
7. Di assicurare pubblicità alla presente determinazione secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi del Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

I suddetti ricorsi sono tra loro alternativi.

IL VICESEGREARIO COMUNALE

RESPONSABILE DELL'AREA 2 – SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E

ATTIVITA' PRODUTTIVE

- dott. Francesco Del Dot –

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005; in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.