



MIT



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

OGGETTO: PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 “INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO” FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CODICE INTERVENTO M2C4 - I4.2_186. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE NR. 181/2026: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI CORRELATE ALL'OPERA.

Codice CUP: G28B22005220006

28 agosto 2026

DETERMINAZIONE DEL SOSTITUTO RESPONSABILE AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI

N. 196

Visto:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la comunicazione della Commissione (2021/C 58/01), del 18 febbraio 2021 – Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021) Allegato – Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la decisione del Consiglio ECOFIN del 26 aprile 2024, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano di ripresa e resilienza per l'Italia;
- in particolare, la Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica”, Missione 4 “Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime”, Investimento 4.2 del PNRR che prevede la “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”;
- il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa

e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
- la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) – Carta della governance multilivello in Europa;
- le linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);
- la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;
- la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);
- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 – Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 – Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 – Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8 del decreto- legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 386 del 11 ottobre 2021 concernente l'istituzione della Struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che "opera alle dirette dipendenze del Ministro, definisce l'indirizzo politico e strategico attraverso specifiche direttive e costituisce il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M2C4 – I4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" assegna (Tabella A) al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'importo di euro 900 milioni;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – RGS del 3 maggio 2024, n. 164, di modifica della Tabella A, allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, che, per la realizzazione della misura M2C4 – I4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti", assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'importo di 1.924 milioni di euro;
- la misura del PNRR M2C4 – Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" che con una dotazione di 900 milioni di euro si prefigge di ridurre significativamente le perdite di acqua potabile, potenziando e modernizzando le reti di distribuzione dell'acqua attraverso sistemi di controllo avanzati che consentano di monitorare i nodi principali e i punti più sensibili della rete;
- il traguardo M2C4-31 che prevede, nell'ambito della misura M2C4-I4.2, entro il 31 dicembre 2024 la distrettualizzazione di almeno 14.000 km di rete idrica;
- i "meccanismi di verifica" e le "ulteriori specificazioni" associati ai Traguardi M2C4-31 e M2C4- 32 nell'"Operational Arrangements between the Commission and Italy" sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

- l'introduzione, esclusivamente per gli interventi della terza finestra temporale, di un nuovo target intermedio al 30 giugno 2025 al fine di garantire il corretto monitoraggio e presidio nell'attuazione degli interventi oggetto dello scale up della linea d'investimento;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informativo;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in cui sono definite le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- la circolare n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
- la circolare n. 31 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2021 avente ad oggetto "Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 – Trasmissione dichiarazione di gestione e check- list relativa a milestone e target";
- la circolare n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm");

- la circolare n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto "Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- la circolare n. 4 del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2022 che chiarisce, alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità e in stretta ottemperanza ai successivi provvedimenti a valenza esterna da parte del MIT;
- la circolare n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";
- la circolare n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022 avente ad oggetto la "Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";
- la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022 avente ad oggetto "Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";
- la circolare n. 27 del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022 avente ad oggetto "Monitoraggio delle misure PNRR";
- la circolare n. 28 del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2022 avente ad oggetto "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative";
- la circolare n. 29 del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022 avente ad oggetto "Procedure finanziaria PNRR";
- la circolare n. 30 del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2022 avente ad oggetto "Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";
- la circolare n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2022 avente ad oggetto "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";
- ogni successiva circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, in materia PNRR, la cui documentazione è resa disponibile al link <https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/archivio/index.html?tipologia=Circolari> ;
- il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazioni;
- la deliberazione ARERA 656/2015/R/ldr del 23 dicembre 2015, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato Disposizioni sui contenuti minimi essenziali";
- la deliberazione ARERA 917/2017/R/ldr del 27 dicembre 2017, come successivamente integrata dalle deliberazioni 609/2021/R/ldr del 21 dicembre 2021, 639/2021/R/ldr del 30 dicembre 2021 e 637/2023/R/ldr

del 28 dicembre 2023, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”, che regola la Qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato;

- la determina attuativa 01/2018 del 29 marzo 2018 del Direttore della Direzione Sistemi Idrici di ARERA “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr e 918/2017/R/idr”;
- la deliberazione ARERA 580/2019/R/idr del 28 dicembre 2019, come successivamente integrata dalle deliberazioni 235/2020/R/idr del 23 giugno 2020 e 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”;
- la determina attuativa 1/2020 del 29 giugno 2020 del Direttore della Direzione Sistemi Idrici di ARERA “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/R/idr e 235/2020/R/idr”;
- la deliberazione ARERA 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la determina attuativa 1/2022 del 18 marzo 2022 del Direttore della Direzione Sistemi Idrici di ARERA per la “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/r/idr e 639/2021/R/idr”;
- la deliberazione ARERA 637/2023/R/idr del 28 dicembre 2023, recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/idr e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/idr (RQSII)”;
- la deliberazione ARERA 639/2023/R/idr del 28 dicembre 2023, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”;
- l’Avviso pubblico “Procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR – M2C4 – I4.2” della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, prot. n. 5310 dell’8 marzo

2022 (GU n. 29 del 9 marzo 2022) [di seguito Avviso];

- l’ordine di Servizio n. 22/2022 della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, prot. n. 5579 del 11 marzo 2022, con cui è stato nominato l’Ing. Mario Santoro, funzionario della Divisione 8 della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, come Responsabile Unico del Procedimento dell’Avviso pubblico prot. n. 5310 dell’8 marzo 2022 a valere sulla linea d’investimento del PNRR M2C4-I4.2;
- il decreto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, n. 269 del 1° giugno 2022, di nomina della Commissione di Valutazione;
- il decreto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, n. 594 del 24 agosto 2022, che approva la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del PNRR per la linea d’investimento M2C4-I4.2 per la prima finestra temporale prevista dall’Avviso;

- il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, con il quale è stato disposto il cambio di denominazione del "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" in "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
- il decreto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, n. 1 del 10 gennaio 2023, rettificato con decreto n. 181 del 24 marzo 2023, che approva la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del PNRR per la linea d'investimento M2C4-I4.2;
- il decreto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, n. 299 del 21 giugno 2024, che approva la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a finanziamento per ulteriori risorse aggiuntive a valere sulle risorse del PNRR per la linea d'investimento M2C4-I4.2;
- gli "Operational arrangements between the Commission and Italy" sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
- la circolare n. 33 del Ministero dell'economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto "Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del cd. Doppio finanziamento".

Premesso altresì che:

- è intenzione dell'amministrazione comunale di Sella Giudicarie realizzare degli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, alla digitalizzazione e al monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano, al fine di rendere più efficace ed efficiente il servizio di acquedotto nonché preservare e valorizzare nel miglior modo possibile il bene "acqua" sempre più prezioso;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 11.08.2022, esecutiva, si è provveduto ad affidare a GEAS S.p.A., tramite stipula di apposita convenzione, l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio degli acquedotti di Sella Giudicarie per euro 15.500,00.=+iva al 22% per complessivi euro 18.910,00.=;
- in data 18.10.2022 al prot. comunale n. 11503, GEAS S.p.A., ha provveduto alla consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori in oggetto specificati redatto dai tecnici incaricati;
- con deliberazione del **Consiglio Comunale n. 52 del 27.10.2022**, esecutiva si approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica degli "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano del Comune di Sella Giudicarie", così come redatto dai tecnici incaricati dalla GEAS S.p.A., nell'importo complessivo di euro 7.063.105,63.= di cui euro 4.389.590,45.= per lavori ed euro 2.673.515,18.= per somme a disposizione dell'amministrazione;

Considerato che, a seguito della richiesta di contributo per i lavori di cui al citato progetto, il Comune di Sella Giudicarie, è risultato beneficiario del finanziamento PNRR a valere sulla Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica Misura 4: Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime; M2C4-I4.2_186 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n.96, dd. 26.07.2024, si conferiva perciò mandato all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC) per l'assunzione del ruolo di committenza per lo svolgimento della procedura di gara per la progettazione di fattibilità tecnico – economica ed esecutiva, nonché il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione concernente la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio, verso un corrispettivo complessivo di euro 340.458,20.=;

Visto il decreto **direttoriale di approvazione dell'atto d'obbligo n. 434 del 5 agosto 2024** per l'attuazione dell'intervento M2C4-I4.2_186 registrato alla Corte dei Conti il 21 agosto 2024 prot. 3184, relativo all'opera

CUP. G28B22005220006, il quale prevedeva un importo complessivo dell'intervento pari a euro 5.789.430,85.=, di cui 5.489.430,85.= al netto d'IVA, finanziamento con fondi PNRR e per euro 300.000,00.= con fondi propri dell'Amministrazione;

Vista la richiesta inviata dal Comune di Sella Giudicarie prot. 9788/P dd. 27.09.2024 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Unità di Missione per il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche, al fine di richiedere la riformulazione del Quadro economico relativo all'intervento M4C2-I4.2_186 opera CUP. G28B22005220006;

Vista la nota n. 26585 del 30 ottobre 2024 con cui è stato trasmesso l'addendum all'atto d'obbligo sottoscritto dal Comune di Sella Giudicarie in data 29.10.2024 (in qualità di soggetto beneficiario del finanziamento) inerente la realizzazione dell'intervento di cui al Decreto Direttoriale n. 299 del 21 giugno 2024, rettificato dal decreto direttoriale n. 386 del 22 luglio 2024 e modificato dal decreto direttoriale n. 617 del 11 ottobre 2024, registrato alla Corte dei Conti il 14/11/2024 N. 3959, "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" CUP G28B22005220006 per un importo rimodulato a seguito della richiesta sopra richiamata pari ad euro 5.129.162,30 a valere sul PNRR – Missione 2-Componente 4- Investimento 4.2 (Codice M2C4-I4.2_186) allo stesso modo viene rimodulata anche la quota a carico dell'amministrazione comunale in euro 280.311,15.= per un totale di euro 5.409.473,45.= al netto dell'IVA;

Vista la delibera della **Giunta comunale n. 156 dd. 05.12.2024** di approvazione del nuovo quadro economico rimodulato di raffronto relativo appunto all'"Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" CUP G28B22005220006 per un importo rimodulato, a seguito della richiesta sopra richiamata, pari ad euro 5.129.162,30 a valere sul PNRR – Missione 2-Componente 4- Investimento 4.2 (Codice M2C4-I4.2_186). Allo stesso modo viene rimodulata anche la quota a carico dell'amministrazione comunale in euro 280.311,15 per un totale di euro 5.409.473,45 al netto dell'IVA;

Visto l'Allegato alla Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision – CID) del Consiglio dell'Unione Europea, con cui veniva approvato definitivamente il PNRR dell'Italia, il 13 luglio 2021 e che definisce, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla Missione 2 Componente 4, Investimento 4.2 – "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" -;

Visto come la gestione frammentata e inefficiente delle risorse idriche ha comportato notevoli perdite di risorse idriche, con un livello di dispersione medio superiore al 40% e superiore al 50% nel Sud del paese. L'obiettivo del progetto è ridurre significativamente le perdite di acqua potabile, potenziando e modernizzando le reti di distribuzione dell'acqua attraverso sistemi di controllo avanzati che consentano di monitorare i nodi principali e i punti più sensibili della rete;

Preso atto dei Traguardi, obiettivi del CID che fissa in merito a tale investimento il traguardo M2C4-32 Interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione ed il monitoraggio delle reti T2 di "Costruire almeno altri 45.000 chilometri di rete idrica a livello distrettuale" entro il Trimestre 1 del 2026;

Considerato altresì che le Milestone relative al progetto, saranno definite nell'Accordo di concessione, e che comunque, dal predetto decreto direttoriale n. 299, emerge "per gli interventi della sola terza finestra temporale un differimento del termine per il raggiungimento del target intermedio dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025, fermo restando il termine al 31 marzo 2026 per il raggiungimento del target finale M2C4-32";

Visto che la richiesta di pagamento finale delle spese dovrà essere presentata entro il: 30.06.2026;

Preso altresì atto che gli indicatori comuni associati agli interventi della Missione 2, Componente C4, Misura 4, Intervento 4.2 -186 per il Comune di Sella Giudicarie sono:

- Target PNRR dell'intervento (km di rete distrettualizzata che si prevede di realizzare): almeno il 40% ovvero 30,29 Km di rete idrica distrettualizzata al 30.06.2025,

- Target PNRR dell'intervento (km di rete distrettualizzata che si prevede di realizzare): almeno il 100% ovvero 51,34 Km (100%) di rete idrica distrettualizzata al 31.03.2026,
- Indicatore di risultato dell'intervento (% di riduzione che si prevede di raggiungere): 35,00 % di riduzione dei livelli percentuali di perdite delle reti idriche;

Atteso che l'Amministrazione comunale intende utilizzare il finanziamento PNRR di euro 5.129.162,30.= (al netto dell'Iva) per la realizzazione di "Interventi per la riduzione delle perdite, razionalizzazione, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano nel comune di "Sella Giudicarie" CUP: G28B22005220006;

Preso atto che le amministrazioni comunali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, di cui alle citate linee di finanziamento, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- l'obbligo del rispetto del principio del contributo dell'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), ove applicabile;
- l'obbligo del rispetto dei principi trasversali, quali tra l'altro la parità di genere (Gender Equality), la protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali, ove applicabili;
- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa, previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;
- l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto;
- gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

Preso atto dell'atto d'obbligo sottoscritto dal Soggetto beneficiario e dal Soggetto attuatore in data 18/07/2024 approvato con decreto direttoriale n. 434 del 05 agosto 2024 registrato alla Corte dei Conti 21 agosto 2024 al n. 3184 inerente la realizzazione dell'intervento di cui al Decreto Direttoriale n. 299 del 21 giugno 2024, rettificato da Decreto Direttoriale n. 386 del 22 luglio 2024 e modificato dal Decreto Direttoriale 617 del 11 ottobre 2024 ai fini dell'addendum all'atto d'obbligo (per la rimodulazione delle somme da finanziare) sottoscritto in data 29.10.2024 approvato con DD DG Dighe n. 617 del 31/10/2024 e registrato alla Corte dei Conti con n. 3959 del 14/11/2024;

Assodato dunque che il cronoprogramma dell'intervento impone scadenze intermedie vincolanti e molto ravvicinate che postulano necessariamente la sollecita indizione della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, il tempestivo avvio dell'intervento e la conclusione dei medesimo mediante approvazione del collaudo nei termini prestabiliti;

Preso atto della formalizzazione dell'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche per l'intervento M2C4-I4.2_186 "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" del Comune Sella Giudicarie – CUP. G28B22005220006;

Richiamato l'atto di nomina del RUP interno dell'Amministrazione per il progetto PNRR – M2C4 – I4.2 “Riduzione perdite reti di distribuzione acquedotto, compresa digitalizzazione e monitoraggio” – Comune di Sella Giudicarie nella persona del Funzionario Responsabile Lavori Pubblici e Manutenzione agli immobili dell'Area 2 arch. Libardi Stefano;

Considerato che per l'intervento in argomento, trovano esplicita e formale applicazione i seguenti principi ed obblighi:

- principio “Do No Significant Harm” (D.N.S.H.) [Reg. (UE) 2020/852, art. 17];
- principio del tagging climatico e digitale [Reg. (UE) 2021/241];
- principio della parità di genere (gender equality) [Reg. (UE) 2021/241];
- principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241];
- principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241];
- obbligo di conseguimento dei “Milestone” e “Target”;
- obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241];
- assenza del cosiddetto doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'U.E., nonché con risorse ordinarie da bilancio statale;
- principio di addizionalità del sostegno dell'U.E. [Reg. (UE) 2021/241, art. 9], per il quale gli stati membri non possono utilizzare i fondi strutturali per sostituire spese interne che avrebbero programmato in ogni caso;
- obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità [Reg. (UE) 2021/241, art. 34];

Richiamato altresì il decreto del **9 febbraio 2022**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 76 del 29 marzo 2022 consistente nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità) in cui sono contenute istruzioni vincolanti per le amministrazioni che gestiscono fondi e riforme legati al PNRR, il cui scopo principale è garantire che tutti i progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rispettino i diritti delle persone con disabilità, come stabilito dalla Convenzione ONU (Legge n. 18/2009), e precisamente:

- ✓ **Accessibilità universale:** Tutte le infrastrutture, i servizi e le tecnologie realizzati con i fondi del PNRR devono essere progettati per essere fruibili da parte di tutti, senza barriere architettoniche o digitali.
- ✓ **Prevenzione della discriminazione:** È fatto obbligo per le amministrazioni di evitare qualsiasi forma di esclusione o discriminazione basata sulla disabilità nella fase di ideazione e di esecuzione dei progetti.
- ✓ **Coinvolgimento attivo:** Le amministrazioni sono invitate a consultare le associazioni rappresentative delle persone con disabilità durante la stesura degli interventi;

Appurato che in attuazione di quanto previsto dal Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, sono state attuate le misure generali nn. 4 (Protocollo di legalità/Patto di integrità), nr. 5 (clausola di pantouflage) e n.18 (Policy) assunte nei documenti acquisiti al protocollo comunale n. 4634/2026 disponibili per la consultazione al link <https://www.comune.sellagiudicarie.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione>;

Vista la **determina n. 008/2025** del funzionario responsabile lavori pubblici e manutenzione agli immobili dell'area con la quale:

- si approvavano le risultanze di gara di cui alla lettera prot. 9448 di data 19/09/2024 con la quale l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, APAC, comunicava l'esito dell'aggiudicazione relativo all'affidamento relativamente ai servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera “riduzione perdite, digitalizzazione e monitoraggio reti acquedotto di Sella Giudicarie” con opzione per, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'ing. Gianfranco Giovanelli dello studio Nexus Tecnici Associati, P. IVA 0198310220, risultato aggiudicatario, con il ribasso percentuale del 17,000 % per un importo di Euro €. 119.473,79;

- si disponeva l'efficacia **all'affidamento dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza** in fase di esecuzione, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'ing. Gianfranco Giovanelli dello studio Nexus Tecnici Associati, P. IVA 0198310220, risultato aggiudicatario, con il ribasso percentuale del 17,000 % per un importo di Euro 119.473,79 + cassa professionisti 4% €. 4.778,95 + iva 22% €. 27.335,60 €. Per un totale di €. 151.588,34.
Come da verbale di prot. 9448 di data 19/09/2024 la composizione dei gruppi di lavoro, tenuto altresì conto di quanto indicato nell'offerta tecnica: gruppo di lavoro progettazione: progettisti:
ing. Gianfranco Giovanelli, C.F. GVNGFR61M09H612T dello STUDIO NEXUS TECNICI ASSOCIATI;
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: ing. Francesco Pezzarossi C.F. PZZFNC66D10H330W dello STUDIO NEXUS TECNICI ASSOCIATI;
Ulteriori figure che affiancheranno il gruppo di lavoro in base all'offerta tecnica:
ing. Riccardo Giovanelli; geom./arch. Mario Giovanelli; gruppo di lavoro direzione lavori:
direttore lavori: ing. Gianfranco Giovanelli, C.F. GVNGFR61M09H612T dello STUDIO NEXUS TECNICI ASSOCIATI;
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: ing. Francesco Pezzarossi C.F. PZZFNC66D10H330W dello STUDIO NEXUS TECNICI ASSOCIATI;

Dato atto che con **determina n. 16/2025 dd. 13.02.2025** è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Finanziamenti PNRR – Missione 2-Componente 4- Investimento 4.2 (Codice M2C4-I4.2_186) "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. CUP: G28B22005220006", come redatto dallo Studio Associato Nexus Associati, depositato in atti in data 28.01.2025 prot. n. 973 e la cui relativa spesa è stanziata alla missione 9 programma 4 titolo 2 macroaggregato 2 capitolo 09042.02.2100 finanziata per euro 5.129.162,30 con contributo PRNN come da decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche n. 667 del 31 ottobre 2024 e la differenza con risorse proprie dell'amministrazione (avanzo di amministrazione) per euro 902.824,87= per complessivi Euro 6.031.987,17=;

Atteso che con **determina a contrarre n. 21/2025 del 18.02.2025** è stata indetta una procedura negoziata senza bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2ter della L.P. n. 18/2021, dell'art. 48, c. 3, del D.L. n. 77/ 2021 convertito con L. 108/2021 e degli artt. 50, comma 1, lettera d) e. 76 D.Lgs. n. 36/2023, sotto soglia europea con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e art. 17 della L.P. n. 2/2016. E della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020, con presentazione delle analisi prezzi di cui all'art. 30 comma 5 della L.P. n. 26/1993 e all'art. 63bis del regolamento lavori pubblici, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40 della L.P. n. 26 del 1993 e dell'art. 63 del regolamento provinciale lavori pubblici, per i lavori dando altresì atto che con propria determina n. 20/2025 dd. 13.02.2025, in base a quanto disposto con deliberazione della giunta comunale n. 11 dd. 11.02.2025, è stata sottoscritta la convenzione di delega allo svolgimento della gara di appalto dei lavori alla Comunità delle Giudicarie ed impegnata la relativa spesa;

Preso atto della **determinazione n. 54/2025** con la quale il funzionario delegato responsabile dell'area tecnica determinava:

- Di dare atto che a seguito della lettera prot. 4313 di data 23/04/2025 con la quale la Comunità delle Giudicarie, comunicava l'esito della procedura di gara telematica ad invito avente ad oggetto L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI CONCERNENTI PNRR -M2C4 INVESTIMENTO 4.2 "INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO NEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -CODICE INTERVENTO M2C4-14.2_186. CUP: G28B22005220006 CIG: B64F13F099 con aggiudicazione provvisoria al R.T.I. LOMBARDI EUGENIO SAS – CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO;
- Di dare atto che l'importo dell'aggiudicazione alla R.T.I. LOMBARDI EUGENIO SAS – CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO, a fronte di un ribasso del 0,005% (zerovirgolazerozerocinquepercento), è di

Euro 4.264.457,25 + IVA (10%) di euro 426.445,72, così per un totale di €. 4.690.902,97.= comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 84.654,48.;

- Di disporre l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 D.L. 76/2020, a mente del quale per le gare finanziate con fondi PNRR è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara, e dell'art. 17 c. 5 D.Lgs. 36/2023, nonché dell'art. 225 c. 8 del D.Lgs. 36/2023;
- Di impegnare a favore dell'Impresa Lombardi Eugenio s.a.s. Via Mignano 34/f – 25072, Bagolino (BS) C.F. e P.I. : 02140090982, l'importo pari al **82%**, e a favore Consorzio Costruttori Trento Via dei Solteri 74 38121 Trento (TN) C.F. e P.I. : 01541310221, l'importo pari al **18%** come da dichiarazione ATI, come da tabella allegata:

		%	iva 10%	totale
LOMBARDI EUGENIO SAS	3.496.854,95 €	82	349.685,49 €	3.846.540,44 €
CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO	767.602,30 €	18	76.760,23 €	844.362,53 €
TOTALE	4.264.457,25 €		426.445,72 €	4.690.902,97 €

- Di impegnare con il presente provvedimento la cifra totale di Euro 4.690.902,97.= suddivisa come da tabella di cui sopra, alla missione 9 programma 4 titolo 2 macroaggregato 2 capitolo 09042.02.2100 finanziata per euro 4.264.457,25.= con contributo PRNN come da decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche n. 667 del 31 ottobre 2024 e la differenza di Euro 426.445,72.= relativa all'iva con risorse proprie dell'amministrazione (avanzo di amministrazione);

Preso atto della **determinazione n. 63/2025** con la quale il funzionario delegato responsabile dell'area tecnica determinava:

- Di aggiudicare, per quanto meglio specificato in premessa, sulla base delle risultanze di gara e delle successive verifiche l'affidamento dei lavori concernenti PNRR -M2C4 INVESTIMENTO 4.2 "INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO NEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -CODICE INTERVENTO M2C414.2_186. CUP: G28B22005220006 CIG: B64F13F099 alla R.T.I. LOMBARDI EUGENIO SAS – CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO;
- Di stipulare il contratto di appalto tra il Funzionario tecnico dell'Area 2 delegato del Comune di Sella Giudicarie, nell'esclusivo interesse, in nome e per conto di tale ente, arch. Stefano Libardi e il Rappresentante legale della R.T.I. LOMBARDI EUGENIO SAS – CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO, ing. Mirco Lombardi. Come da mandato con procura per associazione temporanea di imprese Repertorio N. 15.857 redatto dal Notaio Gianluca Rosa di Salò registrato a Brescia il 15/05/2025 al n. 24269 serie 1T, di cui al prot.. 5115 dd. 15.05.2025;
- Di dare atto che l'importo dell'aggiudicazione risulta già impegnato con la determinazione citata in premessa n.054/2025 del 06/05/2025, alla R.T.I. LOMBARDI EUGENIO SAS – CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO, a fronte di un ribasso del 0,005% (zerovirgolazerozerocinquepercento), è di Euro 4.264.457,25 + IVA (10%) di euro 426.445,72., così per un totale di €. 4.690.902,97.= comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 84.654,48.;

In data 3.06.2025 si provvedeva alla sottoscrizione del **contratto** con l'impresa LOMBARDI EUGENIO SAS registrato al prot. 5725 del 03.06.2025, successivamente integrato con atto **prot. 5076/2026** per adeguamento alle clausole contrattuali richieste dalla normativa PNRR;

Considerato che in data 05/05/2025, si è provveduto alla **consegna anticipata** dei lavori, come attestato nella determinazione nr. 66/2025;

Considerato che con nota acquisita al prot. 5855 del 05.06.2025 la ditta aggiudicatrice presentava richiesta di **anticipazione contrattuale del 20%** dell'importo di aggiudicazione dei lavori pari ad Euro 852.891,45 accompagnata da relativa **garanzia fideiussoria nr. 00/3115** in data 5.06.2025 di pari importo rilasciata da La

Cassa Rurale Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella, della durata corrispondente al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, da versare alle imprese costituite in ati in proporzione alla rispettiva quota percentuale posseduta, così rappresentata:

- quota ATI del **82,00%** all'impresa mandataria e capogruppo IMPRESA LOMBARDI EUGENIO SAS;

- quota ATI del **18,00%** all'impresa mandante CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO;

Con **determinazione n. 66/2025** del 09.06.2025 il funzionario delegato responsabile dell'area tecnica approvava la **prima variante progettuale** relativa all' intervento "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" del Comune di Sella Giudicarie – codice di intervento M2C4-I4.2_186 al fine dell'aggiornamento della rete distrettualizzata, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, prendendo, in sostanza, altresì atto che la prima variante progettuale e la relativa modifica dei distretti, *"non ha comportato rilevanti aumenti delle lunghezze delle reti in quanto l'aggiunta delle condotte relative alle utenze sparse è stata compensata dallo stralcio delle condotte solo di trasporto per le quali si è verificata l'assenza di utenze allacciate"* evidenziando che la variante progettuale in argomento non comporta alcuna modifica dell'importo contrattuale dei lavori contrattuali dei lavori affidati al R.T.I. LOMBARDI EUGENIO SAS – CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO;

Con **determinazione nr. 60/2026** del 31.03.2026 il funzionario delegato responsabile dell'area tecnica approvava la **seconda variante progettuale** ai sensi dell'art. 106 comma 2, d.lgs. 50/2016 relativa al medesimo intervento, comportante un aumento del 4.9146% del contratto iniziale e concedendo una proroga di 85 giorni naturali e consecutivi sul termine contrattuale;

In data 25.03.2026 si è provveduto alla sottoscrizione **dell'atto di sottomissione** con l'impresa LOMBARDI EUGENIO SAS registrato al prot. 5173;

Appurato che con **determinazione nr. 128/2026** del 30.06.2026 il sostituto responsabile dell'area tecnica – lavori pubblici disponeva l'adeguamento dell'impegno di spesa per servizio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza a seguito della presentazione della perizia suppletiva di variante ai sensi del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. ricalcolata sul valore a consuntivo dei lavori, al netto dello sconto applicato in sede di offerta di 17,00%, pari ad Euro 3.081,51, oltre oneri ed IVA ed affidando altresì al medesimo professionista la redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera, al netto dello sconto applicato in sede di offerta di 17,00%, pari ad Euro 7.311,29 oltre oneri ed IVA;

Appurato che in corso di esecuzione del contratto di appalto l'ATI ha esercitato la facoltà di avvalersi del **subappalto** di cui all'art. 119 d.lgs. 36/2023, volontà regolarmente manifestata nella domanda di partecipazione alla procedura di gara, attivando contratti di subappalto per un valore complessivo effettivo di **Euro 741.793,10** come segue:

NR	DITTA	TIPOLOGIA OPERE	CODEICE FISCALE	P.IVA	DETERMINA AUTOR.ONE	IMPORTO SUBAPPALTO
1	AMISTADI BERNARDO S.R.L.	IDRAULICHE	01986970224	01986970225	73/2025	90.000,00 €
2	TERMOIDRAULICA di Bonenti Luca e Daniele	IDRAULICHE	BNNLCU82A03L 174V	2050940226	143/2026	90.000,00 €
3	TAROLLI PAOLO & C. S.N.C.	EDILI	00622370229	00622370230	20/2026	39.300,00 €
4	IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI PELANDA S.N.C.	EDILI	01199700228	01199700229	20/2026	25.800,00 €

5	UNION OF STONE	EDILI	02614550222	02614550223	118/2025	80.000,00 €
6	MONFREDINI LIVIO E RUDI & C. SNC	EDILI	01424540225	01424540226	143/2026	147.693,10 €
7	MAZZOTTI ROMUALDO SPA	EDILI (ASFALTO)	00120590229	00120590230	144/2026*	269.000,00 €
VALORE COMPLESSIVO CONTRATTI DI SUBAPPALTO REALIZZATI:						741.793,10 €
* Valore iniziale del contratto di subappalto € 300.000,00 poi realizzato in parte						

Appurato che legati all'intervento oggetto di esame, identificato dal CUP gli altri operatori economici non si sono avvalsi della facoltà di subappalto;

Dato atto che tutti i CIG risultano chiusi, come segue:

NR.	CIG	NATURA APPALTO	ATTO DI INCARICO	OGGETTO	SOGGETTO
1	B2AA132C2D	Servizi	DET.8/2025 integrato con DET 128/2026	PROGETTAZIONE + DL + CSE + CRE	STUDIO TECNICO ASSOCIATO NEXUS! CON SEDE IN STORO IN VIA DEL MERCATO 10
2	B64F13F099	Lavori	Det 54/2025 (ESECUZIONE ANTICIPATA), DET 63/2025, DET 66/2025 (I VARIANTE) E DET. 60/2026 (II VARIANTE)	LAVORI	R.T.I. LOMBARDI EUGENIO SAS (MANDATARIA E CAPOGRUPPO) INSIEME A CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO (MANDANTE)
3	B4DB6C615F	Servizi	DET 133/2024	ATTIVITÀ TECNICA SUPPORTO: MODELLAZIONE IDRAULICA - AGGIORNAMENTO RILIEVI	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A.(G.E.A.S.) CON SEDE IN TIONE DI TRENTO IN VIALE DANTE N.46
4	B5A56663A0	Forniture	DET 30/2025 E DET 16/2025	CONFIGURAZIONE SFW-SUPPORTO RUP - MISURATORI	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A.(G.E.A.S.) CON SEDE IN TIONE DI TRENTO IN VIALE DANTE N.46
5	BBDAB1F5BE	Servizi	DGC 11/2025	DELEGA GARA LAVORI	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE CON SEDE IN VIA PADRE G. GNESOTTI, 2 IN TIONE DI TRENTO

Atteso che:

- in data 29.05.2026 è stato emesso il **certificato di ultimazione lavori** ai sensi dell'art. 114 d.lgs. 36/2023 e art. 1, co. 2, lett. f), All. II.14 a cura del direttore lavori con assegnazione di ulteriori 21 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del certificato per il completamento delle lavorazioni residuali di modesta entità ritenute marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'intervento, ivi individuate;
- in data 23.06.2026 con nota prot. 5807 il sindaco in qualità di legale rappresentante del Soggetto Attuatore assume l'**attestazione della capacità di conseguimento degli obiettivi** del progetto PNRR M2-C4 Investimento

4.2_186 finanziato con risorse PNRR pari ad euro 5.129.162,30 come da assegnazione disposta con decreto della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture indriche nr. 617 dd 10.10.2024;

- in data 30.06.2026 è stata resa comunicazione di avvenuto **completamento delle lavorazioni residue** ai sensi del certificato di ultimazione lavori del 29.05.2026, acquisita al prot. 6256 dd 03.07.2026;

- con nota prot. 5178 del 4.06.2026 è stato assunto l'**avviso ai creditori** ai sensi dell'art. 16, all. II.14, d.lgs. 36/2023 a cura del RUP, senza riscontro, come risultante dalla **certificazione di mancata opposizione** dei creditori rilasciata dallo stesso RUP e registrata al prot. 6961 dd 23.07.2026;

- con nota prot. 5328 del 9.06.2026 il direttore lavori ha rilasciato la dichiarazione di **mancata cessione del credito** e di assenza di procure o deroghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento rilasciata dalla ditta appaltatrice;

- con nota prot. 6117 del 30.06.2026 il sindaco in qualità di legale rappresentante del Soggetto Attuatore ha assunto la **relazione finale sullo stato di realizzazione del progetto** individuato dal CUP G28B22005220006 dichiarando il raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di T0288, T0029 e T0028 riscontrando che tutti i CIG risultavano ultimati eccettuato il CIG B2AA132C2D, **successivamente integrata** con nota prot. 7202 del 30.07.2026 con cui attesta il completamento di tutti i CIG;

- in data 30.06.2026 il direttore lavori ha consegnato la **relazione finale DNSH** completa di tutti gli allegati, acquisita al prot. nn. 605 e 6078;

- in data 13.07.2026 viene acquisita l'**attestazione di congruità** dell'intervento rilasciata dalla Cassa Edile di cui al D.M. 143 del 25 giugno 2021 valevole per l'intero intervento presentata dalla mandataria con assolvimento dell'onere per conto dell'intera ARI, acquisita al prot. nr. 6654 del 15.07.2026;

Nel corso dell'esecuzione dell'intervento, al netto dell'anticipazione già richiamata, i pagamenti sono avvenuti come segue:

	I S.A.L.	II S.A.L.	III S.A.L.	IV S.A.L.
	prot. n. 9161 dd. 08/09/2025	prot. n. 12360 dd. 02/12/2025	prot. n. 2665 dd. 18/03/2026	prot. n. 4820 dd. 25/05/2026
LOMBARDI	525.151,83 €	625.284,59 €	708.532,39 €	469.393,37 €
MONFREDINI SNC	42.000,00 €	58.000,00 €		
TERMOIDRAULICA BONENTI		11.000,00 €	53.000,00 €	
AMISTADI BERNARDO SRL		50.000,00 €	20.000,00 €	
UNION OF STONE			75.000,00 €	5.000,00 €
COSTRUZIONI PELANDA			25.800,00 €	
TAROLLI SNC			39.300,00 €	
MAZZOTTI SPA				250.000,00 €
CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO	113.195,67 €	105.429,33 €	85.609,05 €	
IMPONIBILE	680.347,50 €	849.713,92 €	1.007.241,44 €	724.393,37 €
IVA	68.034,75 €	84.971,39 €	100.724,15 €	72.439,34 €
TOTALE	748.382,25 €	934.685,31 €	1.107.965,59 €	796.832,71 €

Visti:

– gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori, consistenti in libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e stato finale acquisiti al prot. com. 7073 e 7039 dd 27.07.2026 redatti dal D.L. Ing. Gianfranco Giovanelli in qualità di socio dello Studio Tecnico Associato Nexus! Tecnici Associati, da cui si evincono le seguenti finali risultanze:

- Importo netto complessivo lavori € 4.453.786,79;
- Importo dei pagamenti € 4.431.517,87;

Credito dell'Impresa

€ 22.268,93;

– la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 27/06/2026 registrati al prot. n. 7200 in data 29/07/2026, con cui si certifica che i lavori dell'appalto in oggetto sono stati regolarmente eseguiti in base a quanto previsto dal contratto, dal progetto e dalle varianti approvate;

Ritenuto, pertanto, per i motivi esposti in premessa, di dover procedere all'approvazione formale della documentazione contabile finale relativa ai lavori di "INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO", comprensiva della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'Art. 102 co. 2 del D.Lgs. 50/201;

Preso atto che con **determinazione n. 181 del 11.08.2026** il Sostituto Responsabile dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici ha assunto l'atto ricognitorio dello stato finale dei lavori (acquisito ai nn. 7073 e 7039 in data 27.07.2026), completo di tutti gli allegati e delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione (prot. n. 7200 del 29.07.2026), disponendo i pagamenti delle somme dovute a saldo in esecuzione del Certificato di Pagamento n. 5 del 24.07.2026.

Rilevato che si rende **necessario rettificare** la determinazione n. 181/2026, in regime di autotutela amministrativa ai sensi dell'art. 21-octies della l. 241/90, al fine di emendare l'erroneo utilizzo dell'espressione "prendere atto" in luogo del corretto termine "approvare" in riferimento al Certificato di Regolare Esecuzione (prot. n. 7200 del 29.07.2026) e alla contabilità finale (prot. nn. 7073 e 7039 del 27.07.2026), dovendosi intendere l'atto originario quale inequivoca volontà di approvazione degli atti contabili e di collaudo/regolare esecuzione;

Dato altresì atto che si rende **necessario integrare** la determinazione nr. 181/2026 con la formale approvazione dei certificati di regolare esecuzione dei servizi e delle forniture correlati alla realizzazione dell'opera identificata dal CUP G28B22005220006 e precisamente:

- CIG B2AA132C2D – Ing. Gianfranco Giovanelli in qualità di socio dello Studio Tecnico Associato Nexus! Tecnici Associati - Servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione integrato poi con affido incarico di coordinamento della sicurezza - certificato regolare esecuzione servizio prot. 7098 dd 28.07.2026;

- CIG B4DB6C615F - Giudicarie Energia Acqua Servizi s.p.a. (G.E.A.S.) - Attività tecniche di supporto per la progettazione esecutiva dell'opera - certificato regolare esecuzione servizio prot. 6001 dd 29/06/2026;

- CIG B5A56663A0 - Giudicarie Energia Acqua Servizi s.p.a. (G.E.A.S.) - Forniture, attività tecniche ed operative necessarie all'opera certificato regolare esecuzione servizio prot. 5810 dd 19/06/2026;

- CIG BBDAB1F5BE - Comunità delle Giudicarie - Delega allo svolgimento gara di appalto dei lavori concernenti l'opera - certificato regolare esecuzione servizio prot. 5728 dd 19/06/2026;

Dato atto che, come risulta dalla contabilità finale, approvata, acquisita al prot. 7073 e 7039 del 27.07.2026 risultano le seguenti economie di spesa, come risultante dal quadro economico dell'opera di seguito riportato:

		PROGETTO ESECUTIVO	OFFERTA PREZZI (contratto)	VARIANTE 2026	CONTABILITA' FINALE	ECONOMIE
	Lavori, servizi e forniture	Importi	Importi	Importi		Importi
A	INTERVENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE ED ALLA DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLA RETE	Importi oggetto di domanda finanziamento PNRR				
A1	LAVORI (soggetti a ribasso)	4.180.000,00 €	4.179.802,77 €	4.379.143,42 €	4.369.077,41 €	10.066,01 €
A2	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	84.654,48 €	84.654,48 €	94.893,59 €	84.709,38 €	10.184,21 €
	SOMMANO LAVORI	4.264.654,48 €	€ 4.264.457,25	€ 4.474.037,01	€ 4.453.786,79	20.250,22 €
	Aumento di contratto			4,91%		
B	Somme a disposizione	Importi oggetto di domanda finanziamento PNRR				
B1	Imprevisti	175.711,23 €	175.711,23 €	- €		0,00
B2	Imprevisto geologico	12.793,96 €	12.793,37 €	- €		0,00
B3	Imprevisti (premio accelerazione 0,03% per 20 gg stimati)	25.587,93 €	25.586,74 €	- €		0,00
B4	Aggiornamento Rilievi in GIS	43.646,65 €	43.646,55 €	43.646,55 €	43.072,91 €	573,64
B5	Modellazione Idraulica Epanet	82.158,40 €	82.158,40 €	82.158,40 €	59.750,00 €	22.408,40
B6	Verifica degli obiettivi e calcolo riduzione perdite	17.590,00 €	17.590,00 €	17.590,00 €	5.281,75 €	12.308,25
B7	Identificazione criticità rete distribuzione	26.385,00 €	26.385,00 €	26.385,00 €	23.504,00 €	2.881,00
B8	Acquisto apparati: misuratori di portata e livello serbatoi	17.228,20 €	17.228,20 €	17.228,20 €	27.973,50 €	-10.745,30
B9	Acquisto apparati: nodi controllo	84.124,39 €	84.124,39 €	84.124,39 €	40.183,13 €	43.941,26
B10	Predisposizioni elettriche NC comprensiva di protezioni e collegamenti	39.283,20 €	39.283,20 €	39.283,20 €	39.283,20 €	0,00
B11	Acquisto apparati: telecontrollo data logger	12.639,00 €	12.639,00 €	12.639,00 €	9.933,33 €	2.705,67
B12	Quadro controllo autoclave	- €	€ -	- €		0,00
B12	SW di gestione	97.731,30 €	97.731,30 €	97.731,30 €	95.729,99 €	2.001,31

B13	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, eventuali spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e spese per la validazione e verifica, coordinamento gruppo di lavoro	313.944,54 €	313.944,54 €	313.944,54 €	287.949,00 €	25.995,54
B14	CNPAIA	19.348,98 €	19.348,98 €	19.348,98 €	9.324,29 €	10.024,69
B15	Contributo ANAC	660,00 €	660,00 €	660,00 €	250,00 €	410,00
B16	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €		3.400,00
B17	Indennità servitù, regolarizzazioni , occupazione temporanea	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00
B18	Spese generali (supporto amministrativo, incentivi funzioni tecniche art. 45 DLgs 36/23 etc.)	170.586,18 €	170.578,29 €	170.578,29 €	8.299,80 €	162.278,49
	Totale somme a disposizione IVA esclusa	1.144.818,97 €	1.144.809,20 €	930.717,85 €	650.534,90 €	280.182,95
B19	IVA su lavori, forniture, imprevisti e software (10%)	472.975,37 €	472.955,47 €	472.504,31 €	445.378,69 €	27.125,62 €
B20	IVA su spese per attività tecniche e spese generali (22%)	149.538,35 €	149.536,59 €	149.536,59 €	115.664,36 €	33.872,23 €
	Totale IVA	622.513,72 €	622.492,06 €	622.040,90 €	561.043,05 €	60.997,85 €
	TOTALE INTERVENTO AL NETTO DI IVA	5.409.473,45 €	5.409.266,45 €	5.404.754,86 €	5.104.321,69 €	300.433,17 €
	TOTALE INTERVENTO COMPRENSIVO DI IVA	6.031.987,17 €	6.031.758,51 €	6.026.795,76 €	5.665.364,74 €	361.431,02 €

Rilevato pertanto che:

a. rispetto al costo iniziale del progetto esecutivo approvato per Euro 5.409.473,45 (al netto dell'IVA) si è generata una economia di **Euro 305.151,76** (al netto dell'IVA) **da imputarsi alle fonti di finanziamento per euro 269.267,73 a risorse PNRR e per euro 35.884,03 a risorse proprie;**

b. rispetto al costo del progetto rideterminato in seguito a variante pari ad Euro 5.404.754,86 (al netto dell'IVA) si è generata una economia di Euro 300.433,17 (al netto dell'IVA) come evidenziato nel prospetto sopra riportato;

c. rispetto agli impegni complessivamente assunti a bilancio pari ad Euro 5.211.559,09 (al netto dell'IVA) si è generata una economia che ha dato origine a **disimpegni per un totale di Euro 107.237,40** (al netto dell'IVA) da imputarsi alle fonti di finanziamento per euro 71.103,37 a risorse PNRR e per euro 36.134,03 a risorse proprie.

Rilevato di indicare quale Responsabile Unico del procedimento il sostituto responsabile del servizio tecnico comunale la dott.ssa Lara Fioroni;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Rilevato che l'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decreto legislativo che contiene molte disposizioni in materia di contabilità che si applicano ora ai Comuni della Provincia di Trento a seguito del rinvio operato al Capo II della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, stabilisce che la gestione di spesa avviene appunto attraverso atti dei responsabili dei servizi in base ad atti denominati determinazioni con i quali disposte le spese ed assunte le relative obbligazioni si impegna la spesa.

Atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto che non sussistono in capo al sottoscritto responsabile del procedimento situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in relazione all'affidamento, nonché in relazione all'affidatario, non versando in alcune delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

IL FUNZIONARIO SOSTITUTO DELEGATO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- lo statuto comunale
- il Regolamento comunale per la contabilità nel testo vigente;
- il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 29.12.2025, dichiarata immediatamente esecutiva;
- il Bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028 e relativi allegati approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 29.12.2025;
- il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2025-2027 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 8 gennaio 2025 in corso di aggiornamento;
- il Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) come da delibera 21 dd. 26/02/2025 in corso di aggiornamento
- il decreto del Sindaco nr. 5 del 2026 e ss.mm. di designazione dei sostituti responsabili del Servizio tecnico dell'Area 2 dell'organizzazione amministrativa del Comune;

Visti inoltre

- la L.P. 23/1990 e s.m. e relativo regolamento d'attuazione.
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m in particolare l'art. 126;
- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni,
- la legge provinciale 19 luglio 1990 n.23 “Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”;
- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012” e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- le norme del codice civile;
- il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Il Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. di procedere alla **rettifica della determinazione n. 181/2026**, in regime di autotutela amministrativa, al fine di emendare l'erroneo utilizzo dell'espressione "prendere atto" in luogo del corretto termine "approvare" in riferimento al Certificato di Regolare Esecuzione (prot. n. 7200 del 29.07.2026) e alla contabilità finale (prot. nn. 7073 e 7039 del 27.07.2026), dovendosi intendere l'atto originario quale inequivoca volontà di approvazione degli atti contabili e di collaudo/regolare;
3. di approvare i certificati di regolare esecuzione dei servizi e delle forniture correlati alla realizzazione dell'opera identificata dal CUP G28B22005220006 e precisamente:

- CIG B2AA132C2D – Ing. Gianfranco Giovanelli in qualità di socio dello Studio Tecnico Associato Nexus! Tecnici Associati - Servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione integrato poi con affido incarico di coordinamento della sicurezza - certificato regolare esecuzione servizio prot. 7098 dd 28.07.2026;
- CIG B4DB6C615F - Giudicarie Energia Acqua Servizi s.p.a. (G.E.A.S.) - Attività tecniche di supporto per la progettazione esecutiva dell'opera - certificato regolare esecuzione servizio prot. 6001 dd 29/06/2026;
- CIG B5A56663A0 - Giudicarie Energia Acqua Servizi s.p.a. (G.E.A.S.) - Forniture, attività tecniche ed operative necessarie all'opera certificato regolare esecuzione servizio prot. 5810 dd 19/06/2026;
- CIG BBDAB1F5BE - Comunità delle Giudicarie - Delega allo svolgimento gara di appalto dei lavori concernenti l'opera - certificato regolare esecuzione servizio prot. 5728 dd 19/06/2026;

- di dare atto che con il presente provvedimento l'opera si intende riconsegnata alla Stazione Appaltante;
- di approvare il quadro economico dell'opera di seguito riportato, consegnato dal direttore lavori:

		PROGETTO ESECUTIVO	OFFERTA PREZZI (contratto)	VARIANTE 2026	CONTABILITA' FINALE	ECONOMIE
	Lavori, servizi e forniture	Importi	Importi	Importi		Importi
A	INTERVENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE ED ALLA DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLA RETE	Importi oggetto di domanda finanziamento PNRR				
A1	LAVORI (soggetti a ribasso)	4.180.000,00 €	4.179.802,77 €	4.379.143,42 €	4.369.077,41 €	10.066,01 €
A2	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	84.654,48 €	84.654,48 €	94.893,59 €	84.709,38 €	10.184,21 €
	SOMMANO LAVORI	4.264.654,48 €	€ 4.264.457,25	€ 4.474.037,01	€ 4.453.786,79	20.250,22 €
	Aumento di contratto			4,91%		
B	Somme a disposizione	Importi oggetto di domanda finanziamento PNRR				
B1	Imprevisti	175.711,23 €	175.711,23 €	- €		0,00
B2	Imprevisto geologico	12.793,96 €	12.793,37 €	- €		0,00
B3	Imprevisti (premio accelerazione 0,03% per 20 gg stimati)	25.587,93 €	25.586,74 €	- €		0,00
B4	Aggiornamento Rilievi in GIS	43.646,65 €	43.646,55 €	43.646,55 €	43.072,91 €	573,64
B5	Modellazione Idraulica Epanet	82.158,40 €	82.158,40 €	82.158,40 €	59.750,00 €	22.408,40
B6	Verifica degli obbiettivi e calcolo riduzione perdite	17.590,00 €	17.590,00 €	17.590,00 €	5.281,75 €	12.308,25
B7	Identificazione criticità rete distribuzione	26.385,00 €	26.385,00 €	26.385,00 €	23.504,00 €	2.881,00
B8	Acquisto apparati: misuratori di portata e livello serbatoi	17.228,20 €	17.228,20 €	17.228,20 €	27.973,50 €	-10.745,30
B9	Acquisto apparati: nodi controllo	84.124,39 €	84.124,39 €	84.124,39 €	40.183,13 €	43.941,26
B10	Predisposizioni elettriche NC comprensiva di protezioni e collegamenti	39.283,20 €	39.283,20 €	39.283,20 €	39.283,20 €	0,00
B11	Acquisto apparati: telecontrollo data logger	12.639,00 €	12.639,00 €	12.639,00 €	9.933,33 €	2.705,67

B12	Quadro controllo autoclave	- €	- €	- €		0,00
B12	SW di gestione	97.731,30 €	97.731,30 €	97.731,30 €	95.729,99 €	2.001,31
B13	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, eventuali spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e spese per la validazione e verifica, coordinamento gruppo di lavoro	313.944,54 €	313.944,54 €	313.944,54 €	287.949,00 €	25.995,54
B14	CNPAIA	19.348,98 €	19.348,98 €	19.348,98 €	9.324,29 €	10.024,69
B15	Contributo ANAC	660,00 €	660,00 €	660,00 €	250,00 €	410,00
B16	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €		3.400,00
B17	Indennità servitù, regolarizzazioni, occupazione temporanea	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00
B18	Spese generali (supporto amministrativo, incentivi funzioni tecniche art. 45 DLgs 36/23 etc.)	170.586,18 €	170.578,29 €	170.578,29 €	8.299,80 €	162.278,49
	Totale somme a disposizione IVA esclusa	1.144.818,97 €	1.144.809,20 €	930.717,85 €	650.534,90 €	280.182,95
B19	IVA su lavori, forniture, imprevisti e software (10%)	472.975,37 €	472.955,47 €	472.504,31 €	445.378,69 €	27.125,62 €
B20	IVA su spese per attività tecniche e spese generali (22%)	149.538,35 €	149.536,59 €	149.536,59 €	115.664,36 €	33.872,23 €
	Totale IVA	622.513,72 €	622.492,06 €	622.040,90 €	561.043,05 €	60.997,85 €
	TOTALE INTERVENTO AL NETTO DI IVA	5.409.473,45 €	5.409.266,45 €	5.404.754,86 €	5.104.321,69 €	300.433,17 €
	TOTALE INTERVENTO COMPRENSIVO DI IVA	6.031.987,17 €	6.031.758,51 €	6.026.795,76 €	5.665.364,74 €	361.431,02 €

6. approvare le economie di spesa così determinate:

a. **rispetto al costo iniziale del progetto** esecutivo approvato per Euro 5.409.473,45 (al netto dell'IVA) si è generata una economia di **Euro 305.151,76** (al netto dell'IVA) **da imputarsi alle fonti di finanziamento per euro 269.267,73 a risorse PNRR e per euro 35.884,03 a risorse proprie;**

b. rispetto al costo del progetto rideterminato in seguito a variante pari ad Euro 5.404.754,86 (al netto dell'IVA) si è generata una economia di Euro 300.433,17 (al netto dell'IVA) come evidenziato nel prospetto sopra riportato;

c. **rispetto agli impegni complessivamente assunti** a bilancio pari ad Euro 5.211.559,09 (al netto dell'IVA) si è generata una economia che ha dato origine a **disimpegni per un totale di Euro 107.237,40** (al netto

dell'IVA) da imputarsi alle fonti di finanziamento per euro 71.103,37 a risorse PNRR e per euro 36.134,03 a risorse proprie.

7. di dare evidenza che avverso la presente è ammesso ricorso al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.LGS.2 luglio 2010, n. 104 con decorrenza secondo i casi ivi indicati.

IL SOSTITUTO FUNZIONARIO
RESPONSABILE AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI
LARA FIORONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005; in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.